


附 5

隆化肉牛种质资源研发中心及高端肉牛繁育基地建设 绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		隆化肉牛种质资源研发中心及高端肉牛繁育基地建设项目						
主管部门		隆化县农业农村局		实施单位		隆化县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	980	980	864.12	10	86.8%	10	
	其中：当年财政拨款	980	980	864.12	10	86.8%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目在偏坡营镇偏坡营村建设研发中心 1 处，建牛舍、青贮窖等附属设施。按照形成物化总资产 6%提取资产收益，增加村集体收益，有效带动脱贫户和边缘易致贫户实现增收。			牛舍、青贮窖、研发中心用房等工程已全部完工，完成投资 980 万元，带动 261 个脱贫户、18 个防返贫监测户、联农带农 6 户增收。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 60 分	数量指标	1、新建牛舍	3045 平方 米	3045 平方 米	5	5	
			2、新建青贮窖	4100 立方 米	4100 立方 米	5	5	
			3、草料库	1260 平方 米	420 平方米	5	3	预算资金不足， 减少了一部分
			4、建精料库	504 平方米	504 平方米	5	5	
			5、建机械库	360 平方米	360 平方米	5	5	
			6、堆粪棚	500 平方米	500 平方米	3	3	
			7、研发中心用房	1140 平方 米	1140 平方 米	5	5	
			8、门卫	35 平方米	35 平方米	2	2	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工率	100%	100%	5	5	
	项目完成时限		2023 年 5 月	2022 年 10 月	5	5		
	资金拨付及时率		100%	100%	5	5	尚未进行结算评 审，待评审后支付	
		成本指标	资金使用率	100%	86.8%	5	4	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	按照投入的资金 6%提取收益资金， 增加村集体收益	58.8 万元	58.8 万元	10	10	
社会效益 指标		实行二次分配，有 效带动脱贫户和 边缘易致贫户	200 户	285 户	10	10		
可持续影 响指标		使用年限期限	≥10 年	≥10 年	10	10		
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	受益脱贫人口满 意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	97		