

绩效运行监控情况表

填报单位：

隆化县苦山镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	隆化县苦山镇人民政府		专项资金(项目)周期	2023年		
	专项资金(项目)名称	苦山镇石灰窑沟村护村护地坝项目		监控时点	2023年1-10月		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	350	到位数:	350	执行数:	0	
	其中: 财政资金	350	其中: 财政资金	350	其中: 财政资金	0	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	财政资金350万元用于新建护村护地坝约2178米、河道清淤约9000立方米。			项目正在组织前期手续阶段		0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率	
	产出指标	数量指标	新建河坝	≥2178米	0	0%	
			河道清淤	≥9000立方米	0	0%	
			涉及行政村	1个	0	0%	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	未验收	0%	
		时效指标	项目完成时限	2023年11月	未完成	0%	
		成本指标	新建河坝	≤1500元/米	0	0%	
	河道清淤		≤20元/立方	0	0%		
	效益指标	社会效益指标	受益户	≥150户	0	0%	
		可持续影响指标	固定资产使用年限期限	≥15年	0	0%	
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥98%	0	0%		
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	项目正在组织前期手续阶段，预计11月份开始施工						