

# 隆化县苔山镇人民政府

## 1-10 月项目绩效运行监控报告

县财政局：

按照隆化县财政局相关文件要求，我单位认真组织相关工作，对本部门今年 1-10 月苔山镇石灰窑沟村护村护地坝项目绩效运行监控情况进行了分析总结，现报告如下：

### 一、预算项目资金绩效运行监控情况

（一）资金情况：1-10 月以来，苔山镇石灰窑沟村护村护地坝项目共收到项目资金 350 万元，其中：预算项目 1 个，资金 350 万元。

（二）日常监控工作开展情况：由本单位财务室牵头，资金使用室按月填写《县直部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表》，并留存备查。通过梳理绩效目标，苔山镇石灰窑沟村护村护地坝项目绩效目标实现程度未达时序进度。预计年底能实现绩效目标，涉及资金 350 万元。

二、重点监控工作情况：年初以来，根据财政部门统一安排，结合我单位职责，共选定了 0 个政府或领导关注、涉及民生以及其他重要的项目，进行了重点监控。

### 三、存在的问题及下一步工作举措

（一）通过开展部门整体运行监控发现，我镇主要存在整体支出进度较慢问题，主要是由于项目资金批复及到位较

晚，项目前期手续正在办理中。对此我镇高度重视，进一步加强对项目进行督导及考察，加强资金管理，确保项目支付进度完成预期目标。

（二）通过全面组织开展项目绩效运行监控发现，执行出现偏差的项目 0 个；预计年底无法实现的项目 0 个；执行中暂未出现重大问题。

（三）下一步工作中，我镇将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，落实工作举措，加强项目管理，加快支出进度。同时规范财务管理，加强内控机制建设，强化组织领导及协调配合，充分发挥项目资金的整体效益，确保年初目标按期完成。

隆化县苔山镇人民政府  
2023年11月13日

